



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/  
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลไชยวาน  
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
เทศบาลตำบลไชยวาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับ(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              |                                                              |                                                                           |                            |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                          |
| ๑            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>สวนสาธารณะหนองไชยวาน             | สวนสาธารณะหนองไชยวานมี<br>ภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่<br>การพักผ่อนหย่อนใจ | ๒๔๕,๐๐๐                    | พ.ย. ๖๖               | √                      |                          |                        | ๒๑๗,๒๐๖                           | กองช่าง                  |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรุ่ง<br>อรุณ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘  | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๔๙๘,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๔๘๖,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโพธิ์<br>สว่าง หมู่ที่ ๙           | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๔๗๐,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๔๕๙,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอน<br>ขี้หมา หมู่ที่ ๒            | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๔๙๘,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๕            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย<br>กาญจนา ๒ หมู่ที่ ๑๑         | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน                                   | ๑๕๗,๙๐๐                    | ม.ค.-มี.ค.๖๗          | √                      |                          |                        | ๑๕๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรุ่ง<br>อรุณ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๘  | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๓๖๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๓๖๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอน<br>ขี้หมา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๔๘๔,๕๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๔๘๔,๕๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนห้วย<br>แล้ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๔๙๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๔๙๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยธ<br>วิชัย หมู่ที่ ๑๒            | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร                                      | ๑๕๒,๕๐๐                    | ก.พ.-เม.ย.๖๗          | √                      |                          |                        | ๑๕๒,๕๐๐                           | กองช่าง                  |

#### ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### ๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม         | งบประมาณที่<br>ได้รับ(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                     |                                      |                            |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                          |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุด<br>เม็ก-หนองเครือ หมู่ที่ ๙          | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยโชติกา<br>อุทิศ หมู่ที่ ๘                | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๑๐๒,๕๐๐                    | ก.พ.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๑๐๒,๕๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย<br>กาญจนา ๒ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑       | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ<br>(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒           | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๗๔,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๗๔,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทอง<br>สายอุทิศ หมู่ที่ ๑๒              | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๑๒๖,๕๐๐                    | ก.พ.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๑๒๖,๕๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุข<br>สวรรค์ หมู่ที่ ๘                  | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะวัน<br>ลับฟ้า หมู่ที่ ๘                 | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๙๘,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๔,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชา<br>ชื่น หมู่ที่ ๙                  | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนอง<br>เรือพัฒนา (ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๙ | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๔,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๔,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตะวัน<br>ลับฟ้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๘     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร | ๔๘๕,๐๐๐                    | ม.ค.-เม.ย. ๖๗         | √                      |                          |                        | ๔๘๕,๐๐๐                           | กองช่าง                  |
| รวมงบประมาณ  |                                                                     |                                      |                            |                       |                        |                          |                        |                                   |                          |

# ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม            | งบประมาณที่<br>ได้รับ(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                              |                                         |                            |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>จุมพลนรบาล (ด้านทิศตะวันออก) หมู่<br>ที่ ๑๗ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๔๐๗,๑๐๐                    | ก.พ.-พ.ค. ๖๗          |                        | √                        | -                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๒            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>นพคุณ หมู่ที่ ๗                             | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๓๐๑,๐๐๐                    | ก.พ.-พ.ค. ๖๗          |                        | √                        | -                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๓            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>สุขาภิบาล ๑(ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑            | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๔๙๗,๘๐๐                    | ก.พ.-พ.ค. ๖๗          |                        | √                        |                        | -                                 | กองช่าง                  |
| ๔            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>สุขาภิบาล ๑๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓           | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๔๗๗,๓๐๐                    | ก.พ.-พ.ค. ๖๗          |                        | √                        |                        | -                                 | กองช่าง                  |
| ๕            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>สุขาภิบาล ๓ หมู่ที่ ๑๓                      | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๓๕๐,๙๐๐                    | ก.พ.-พ.ค. ๖๗          |                        | √                        |                        | -                                 | กองช่าง                  |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยเพลินจิต หมู่ที่ ๑๒                            | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร    | ๔๙๙,๐๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยร่วมใจ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒                    | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร    | ๔๙๗,๐๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง<br>สวน หมู่ที่ ๑                             | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร    | ๔๙๘,๐๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วย<br>แล้ง หมู่ที่ ๑๑                           | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร    | ๓๙๔,๐๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย<br>ประชาร่วมใจ(ฝั่งทิศตะวันตก)<br>หมู่ที่ ๗    | ประชาชนได้รับความสะดวก<br>ในการสัญจร    | ๓๑๕,๗๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม            | งบประมาณที่<br>ได้รับ(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                    |                                         |                            |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>จุมพลนรบาล (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๓   | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๒๘๗,๘๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๒            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>สุขาภิบาล ๖ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๒  | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๔๙๘,๔๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |
| ๓            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน<br>สุขาภิบาล ๑ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน<br>หมู่บ้าน | ๔๙๗,๘๐๐                    | -                     |                        |                          | √                      | -                                 | กองช่าง                  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                               | งบประมาณที่<br>ได้รับ(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                |                                                            |                            |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของ<br>ชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายราช<br>สดุดี ประจำปี ๒๕๖๗ | ที่ว่าการปกครองอำเภอ<br>ไชยวานมีงบประมาณใน<br>การบริหารงาน | ๓๐,๐๐๐                     | ต.ค. ๖๖<br>- มี.ค.๖๗  | ✓                      |                          |                        | ๓๐,๐๐๐                            |          |