

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอกกริต เสริมเหล็กถนนไชยวาน-หนองแขง หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	96,500	8 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68	√	-	-	95,500	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอย ประจักษ์ หมู่ที่ 3	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	80,000	28 ธ.ค 67.- 25 ก.พ.68	√	-	-	77,500	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก.ถนนชำแฮด หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	493,100	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√	-	-	483,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก.ถนนห้วยแล้ง(ตอนที่3)หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	493,100	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√	-	-	483,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก.ซอยหนองโจด หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	493,100	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√	-	-	483,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก.ถนนคูหนองเรือพัฒนา หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	483,600	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√	-	-	476,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย จันทร์ชาย (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	383,000	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	376,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน	325,000	1 มี.ค.68 -		√	-	320,000	กองช่าง

	อุดมฤติโก หมู่ที่ 12	หมู่บ้าน		29 พ.ค.68					
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย จุมพลนรบาล(ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	333,000	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	326,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ประชาร่วมใจ(ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	316,000	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	310,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ประชาสามัคคี(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	325,000	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	320,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย เพชรลำดวน(ฝั่งทิศเหนือ)หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	316,000	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	320,000	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ริมหนอง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	470,500	1 มี.ค.68 - 29 พ.ค.68		√	-	483,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย หลังสวน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	488,600	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√		-	479,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย เพชรลำดวน หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	365,500	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68		√	-	358,000	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน โพธิ์สว่าง หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	177,300	4 มี.ค.68 - 1 มิ.ย.68		√	-	175,000	กองช่าง

17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน วิสุทธิพิศาล(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	488,600	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68	√		-	479,000	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สว่างจันทร์ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 17	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	394,500	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68		√	-	388,000	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สุขาภิบาล 11 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	320,000	8 พ.ย. 67 - 5 ก.พ. 68		√	-	314,000	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สุขาภิบาล 13 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 17	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	242,000	4 มี.ค.68 - 1 มิ.ย..68		√	-	238,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สุขาภิบาล 3 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 13	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	296,000	4 มี.ค.68 - 1 มิ.ย..68		√	-	291,000	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สุขาภิบาล 7 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	307,000	4 มี.ค.68 - 1 มิ.ย..68		√	-	301,000	กองช่าง

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และเพิ่มทักษะการเรียนรู้	60,000	13 ม.ค. 67	✓			59,852	กอง การศึกษา
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนภายในเขต เทศบาลปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000	เม.ย.-พ.ค.67	✓			33,805	กอง สาธารณสุข
3	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร	ผู้บริโภคมั่นใจ ปลอดภัย ในการบริโภค อาหาร	35,000	มี.ค.67	✓			34,930	กอง สาธารณสุข