




**การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**พ.ศ. 2561-2565**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี**





## ส่วนที่ 3

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตำบลไชยวาน.....

| ประเด็นการประเมิน                                                                                               | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                               |                |                   |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                               | ✓              |                   |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                             | ✓              |                   |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                                        | ✓              |                   |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                      | ✓              |                   |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓              |                   |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ✓              |                   |
| <b>2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                              |                |                   |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                                   | ✓              |                   |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                                       | ✓              |                   |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓              |                   |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น           | ✓              |                   |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด            | ✓              |                   |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                | ✓              |                   |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          | ✓              |                   |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                                               | ✓              |                   |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                        | ✓              |                   |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                              | ✓              |                   |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                                                 | ✓              |                   |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                            | ✓              |                   |



จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

| ยุทธศาสตร์                                                       | 2561  |          | 2562  |            | 2563  |            | 2564  |            | 2565  |            |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|                                                                  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   |
| การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                 |       |          | 12    | 9,946,500  | 107   | 60,766,840 | 39    | 20,132,000 | 7     | 5,532,400  |
| การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                         |       |          | 3     | 360,000    | 4     | 390,000    | 4     | 390,000    | 4     | 390,000    |
| การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                            |       |          | 21    | 2,270,000  | 24    | 2,690,000  | 24    | 2,690,000  | 24    | 2,690,000  |
| การพัฒนาด้าน<br>สิ่งแวดล้อม                                      |       |          | 4     | 4,170,000  | 6     | 4,330,000  | 3     | 220,000    | 3     | 220,000    |
| การพัฒนาด้าน<br>การเมืองการ<br>ปกครองและการ<br>บริหารจัดการที่ดี | 1     | 10,000   | 2     | 610,000    | 8     | 5,255,000  | 7     | 4,655,000  | 6     | 3,655,000  |
| รวมทั้งสิ้น                                                      | 1     | 10,000   | 42    | 17,356,500 | 149   | 73,431,840 | 77    | 28,087,000 | 44    | 12,487,400 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 )

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                               | จำนวนโครงการ                    |                                 |                                      |                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                  | ปรากฏอยู่ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในเทศบัญญัติ<br>และงบอื่นๆ | โครงการที่<br>ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>ปรากฏในแผนฯ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                             | 107                             | 55                              | 33                                   | 22.15                                         |
| ด้านเศรษฐกิจ                                     | 4                               | 4                               | -                                    | -                                             |
| ด้านสังคม                                        | 24                              | 17                              | 5                                    | 3.36                                          |
| ด้านสิ่งแวดล้อม                                  | 6                               | 1                               | -                                    | -                                             |
| ด้านการเมืองการปกครองและการ<br>บริหารจัดการที่ดี | 8                               | 4                               | -                                    | -                                             |
| รวม                                              | 149                             | 81                              | 38                                   | 25.50                                         |

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ( เดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 )

| ลำดับที่ | รายการ                    | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ   | โครงการที่สามารถดำเนินการได้<br>( 38 โครงการ ) |                                          |
|----------|---------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                           |                  |            | คิดเป็นร้อยละของ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น           | คิดเป็นร้อยละของ<br>เทศบัญญัติและงบอื่นๆ |
| 1        | บรรจุในแผนพัฒนาฯ          | 149              | 73,431,840 | 25.50                                          | 46.91                                    |
| 2        | ตั้งในเทศบัญญัติและงบอื่น | 81               | 25,630,100 |                                                |                                          |
| 3        | สามารถดำเนินการได้        | 38               | 11,367,600 |                                                |                                          |



## ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ปีงบประมาณ 2563

## ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ | จ่ายจาก<br>งบ         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1            | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ผิว<br>Para Cape Seal สายจากสี่แยกศาลากลางบ้านไป<br>อสม. หมู่ที่ ๑๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 ม.ค. 63.-<br>4-ก.พ.-63                                                                                                                  | 642,500             | 630,000                                                              | 12,500              | เงินสะสม              |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากร้านรุ่งเรือง<br>อินเตอร์ไปทางขึ้นจิตร สุภาพร หมู่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 ต.ค. 62.-<br>19-พ.ย.-62                                                                                                                 | 493,700             | 480,000                                                              | 13,700              | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 3            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากที่นายบุญสี<br>นันทานี ไปที่ดินนางมุกดา ไชยทอง หมู่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 ต.ค. 62.-<br>19-ธ.ค.-62                                                                                                                 | 365,000             | 340,000                                                              | 25,000              | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 4            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่นางบัวภา<br>แสนสิมาไปฐานจุดบังไฟ หมู่ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 ต.ค. 62.-<br>19-ธ.ค.-62                                                                                                                 | 365,000             | 340,000                                                              | 25,000              | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 5            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางไพจิตร<br>ดวงปาโคตรไปถนนไชยวาน-คำบอน หมู่ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 ต.ค. 62.-<br>19-พ.ย.-62                                                                                                                 | 279,200             | 269,200                                                              | 10,000              | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 6            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากคลินิกหมออุเทน<br>ไปบ้านนายธวัชชัย วรยศ หมู่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 พ.ย. 62.-<br>12-ธ.ค.-62                                                                                                                  | 491,800             | 478,000                                                              | 13,800              | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 7            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายณัฐวุฒิ<br>ศรีแข่ง ไปบ้านนางสุนทรา ศรีลาวงษ์ หมู่ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 พ.ย. 62.-<br>19-ธ.ค.-62                                                                                                                  | 147,900             | 138,000                                                              | 9,900               | เงินสะสม<br>เบิกตัดปี |
| 8            | 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขยายผิวจราจร)<br>จากบ้านนายแปลง สุวรรณกาญจน์ ไปสามแยกถนน<br>ไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ 1<br>1.2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ขยายผิวจราจร) ด้าน<br>ทิศเหนือ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน หมู่ที่ 1<br>1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร)<br>จากบ้านนางประนอม ยวนยี่ ไปบ้านไปบ้านนาง<br>เบญจวรรณ คำบอน หมู่ที่ 8<br>1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร)<br>จากบ้านนายสุรินทร์ ชินชนะสงครามไปบ้านนาง<br>ฉวีวรรณ เสี่ยงเลิศ หมู่ที่ 9 | 4 พ.ย. 2562 -<br>3-ม.ค.-63<br><br>หมายเหตุ<br>ผู้รับเหมาผิวดิน<br>42 วัน<br>เริ่มดำเนินการ<br>วันที่ 13 ม.ค. 63<br>ถึง<br>วันที่ 8 ก.พ. 63 | 444,200             | 430,000<br><br>มีค่าปรับ จำนวน<br>45,150<br>เบิกจ่าย จริง<br>384,850 | 59,350              | เงินสะสม              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |         |         |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|
|    | <p>1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากสามแยกทางไปบ้านหนองแขง ถึงห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 9</p> <p>1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนางเสมอ ขวอ่น ไปบ้านนางวรรณลี ศาสณสุพันธ์ หมู่ที่ 13</p> <p>1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนางรองรัตน์ ชันธิชัยไปบ้านนางศรีประนอม มีแสง หมู่ที่ 13</p> <p>1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนางรองรัตน์ ชันธิชัยไปบ้านนางปราณีต รื้อสุสันต์ หมู่ที่ 13</p> <p>1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนายเทพบุตร ผิดำ ไปบ้านนางดวงจันทร์ ต่างประเทศ หมู่ที่ 13</p> <p>1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนางมะลิซ้อน ไชยวาน ไปบ้านนางบุญเรือง คำใส หมู่ที่ 13</p> <p>1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวจราจร) จากบ้านนางบุญเรือง คำใส ไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่ 13</p> |                              |           |         |         |                      |
| 9  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่ดินนางมุกดา ใจทน ไปถึงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน หมู่ที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 มี.ค. 2563 -<br>1-พ.ค.-63  | 500,000   | 489,000 | 11,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563  |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่นา นางทิพย์ปริญญาอัครภูมิผล ไปห้วยเอเฮ หมู่ที่ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 มี.ค. 2563 -<br>1-พ.ค.-63  | 316,000   | 306,000 | 10,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จาก ถนนลาดยางไชยวาน – ศรีธาตุ ถึงที่ดินนายสงคราม ไชยวาน หมู่ที่ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 มี.ค. 2563 -<br>1-พ.ค.-63  | 472,000   | 462,000 | 10,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อบ่อกักพร้อมถนนลูกรัง สายจาก บ้านนางบุญจันทร์ คำใส ไปห้วยเอเฮ หมู่ที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 มี.ค. 63 -<br>16-เม.ย.-63 | 1,076,900 | 800,000 | 276,900 | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากโรงเรียนเพ็ญ หนองเรือไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 เม.ย. -<br>21-ก.ค.-63     | 506,200   | 487,000 | 19,200  | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |



|    |                                                                                                          |                          |         |         |         |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากร้านชาญยนต์<br>ไปที่นางสาว ยอดยิ่งยง หมู่ 3                                | 27 พ.ค. -<br>30-มิ.ย.-63 | 474,000 | 358,200 | 115,800 | เงินลงทุนสำรอง<br>สะสม |
| 15 | โครงการขุดลอกหนองเรือ หมู่ 8                                                                             | 22 เม.ย. -<br>21-ก.ค.-63 | 473,900 | 100,000 | 373,900 | เงินลงทุนสำรอง<br>สะสม |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางถนอม<br>เจริญศรี ไปบ้านนายประสิทธิ์ เจริญศรี หมู่ 9                 | 19 พ.ค. -<br>20-ก.ค.-63  | 264,000 | 250,000 | 14,000  | เงินสะสม               |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่นาทาง<br>ปรารณา นามลไปห้วยเอเฮ หมู่ 17                                  | 19 พ.ค. -<br>20-ก.ค.-63  | 316,000 | 300,000 | 16,000  | เงินสะสม               |
| 18 | โครงการขุดลอกหนองไชยวาน หมู่ 2                                                                           | 20 พ.ค. -<br>20-ก.ค.-63  | 500,000 | 400,000 | 100,000 | เงินลงทุนสำรอง<br>สะสม |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนรอบหนอง<br>ไชยวานไปบ้านนายธีระชัย แสนแก้ว หมู่ 2                        | 27 พ.ค. -<br>27-ก.ค.-63  | 304,400 | 295,000 | 9,400   | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายคมเพชร<br>ทวีทรัพย์ ไปบ้านนางสุพัต ชันธิชัย หมู่ 13                 | 18 พ.ค.-<br>17-ก.ค.-63   | 500,000 | 460,000 | 40,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 21 | โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับคนพิการบริเวณ<br>อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน                           | 23 ก.ค.-<br>21-ก.ย.-63   | 50,000  | 28,000  | 22,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบที่สาธารณะวัดป่าศรี<br>เพี้ยปู้ หมู่ที่ 8                                  | 1 พ.ค. -<br>30-มิ.ย.-63  | 358,200 | 346,000 | 12,200  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 23 | โครงการก่อสร้างระบบบำบัดโรงตากสิ่งปฏิกูล<br>หมู่ 8                                                       | 23 ก.ค. -<br>21-ก.ย.-63  | 52,758  | 50,000  | 2,758   | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายศุภกร<br>เมืองจันทร์ ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวยายวัน หมู่ 3                 | 11 มิ.ย.-<br>12-ส.ค.-63  | 440,000 | 375,000 | 65,000  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากประตูโขงวัดโพธิ์<br>ทองด้านทิศตะวันออกถึงบ้านนายสุธรรม ทวีทรัพย์<br>หมู่ 9 | 12 มิ.ย. -<br>11-ส.ค.-63 | 273,900 | 230,000 | 43,900  | เงินงบ ฯ<br>ปี 2563    |



|                                 |                                                                                           |                          |            |            |           |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 26                              | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่นานายสุพานิจ<br>ทับพิลา ไปนานายสุนทร ชันดี หมู่ 9           | 25 พ.ค.-<br>24-ก.ค.-63   | 338,300    | 330,000    | 8,300     | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 27                              | โครงการขุดลอกหนองไขววนด้านทิศเหนือ หมู่ 2                                                 | 2 มิ.ย.-<br>3-ส.ค.-63    | 500,000    | 482,000    | 18,000    | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 28                              | โครงการก่อสร้างขุมประตูลิมนพระเกียรติบริเวณบ้าน<br>นายนิพนธ์ ทวีทรัพย์ หมู่ 1             | 29 พ.ค.-<br>29-ก.ค.-63   | 500,000    | 485,000    | 15,000    | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 29                              | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่นานายไสว<br>เดชราช ถึงที่ดินนางประไพ นามผล หมู่ 11       | 18 พ.ค.-<br>17-ก.ค.-63   | 158,000    | 141,000    | 17,000    | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 30                              | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางประมวล<br>นามแก้วไปสามแยกบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ 7 | 8 มิ.ย.-<br>7-ส.ค.-63    | 190,000    | 150,000    | 40,000    | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 31                              | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางบุญโฮม<br>ลุนดาพร ไปบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ 7     | 8 มิ.ย.-<br>7-ส.ค.-63    | 178,000    | 172,000    | 6,000     | เงินบ ๑<br>ปี 2563     |
| 32                              | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายวิจิตร<br>กอกแก้ว ถึงบ้านนายทองสา กอกแก้ว หมู่ 8         | 18 พ.ค.-<br>17-ก.ค.-63   | 13,200     | 12,200     | 1,000     | เงินลงทุนสำรอง<br>สะสม |
| 33                              | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายประดับ<br>ผิวดำ ไปบ้านนางมณีจันทร์ ระหวายทา หมู่ 8   | 12 มิ.ย. -<br>11-ส.ค.-63 | 358,200    | 356,800    | 1,400     | เงินสะสม               |
| รวมงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                                                                                           |                          | 12,343,258 | 10,925,250 | 1,418,008 |                        |

## ด้านสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | จ่ายจาก<br>งบ      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | โครงการงานประเพณีลอยกระทง<br>สถานที่ดำเนินงาน สวนสาธารณะหนองไขววน<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา | 11-พ.ย.-62            | 200,000             | 169,570              | 30,430              | เงินบ ๑<br>ปี 2563 |
| 2            | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ<br>สถานที่ดำเนินงาน สวนสาธารณะหนองไขววน                                     | 11-ม.ค.-63            | 60,000              | 58,800               | 1,200               | เงินบ ๑<br>ปี 2563 |



|   |                                                                                                                                                                |               |            |            |           |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 3 | โครงการของเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปี 2563<br>สถานที่ดำเนินงาน สวนสาธารณะหนองไชยวาน<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม                                     | 20-21 ก.พ. 63 | 60,000     | 60,000     | -         | เงินบ ๑<br>ปี 2563 |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                  | 25-29 พ.ค.63  | 40,000     | 29,740     | 10,260    | เงินบ ๑<br>ปี 2563 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล | 21-23 ก.ย. 63 | 125,000    | 124,240    | 760       | เงินบ ๑<br>ปี 2563 |
|   | รวมงบประมาณด้านสังคม                                                                                                                                           |               | 485,000    | 442,350    | 42,650    |                    |
|   | รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                            |               | 12,828,258 | 11,367,600 | 1,460,658 |                    |



## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

##### 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานน่าอยู่อาศัย

##### 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➡ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน

➡ มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก

#### 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลไชยวาน จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ข้อเสนอแนะ

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานการณ์คลั่ง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

2) เทศบาลตำบลไชยวานควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่