

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหนองไชยวาน	สวนสาธารณะหนองไชยวานมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่ การพักผ่อนหย่อนใจ	245,000	พ.ย. 66	√	-	-	217,206	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน รุ่งอรุณ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	498,000	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	486,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน โพธิ์สว่าง หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	470,000	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	459,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ดอนขี้หมา หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	498,000	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	485,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกาญจนา 2 หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	157,900	ม.ค.-มี.ค.67	√	-	-	155,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน รุ่งอรุณ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	365,000	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	365,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ดอนขี้หมา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	484,500	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	484,500	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวก	495,000	ม.ค.-เม.ย.67	√	-	-	495,000	กองช่าง

	ห้วยแล้ง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11	ในการสำรวจ							
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ธีรัชย์ หมู่ที่ 12	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสำรวจ	152,500	ก.พ.-เม.ย.67	√	-	-	152,500	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดเม็ก-หนองเครือ หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	485,000	ม.ค.-เม.ย. 67	√			485,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโชติกาอุทิศ หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	102,500	ก.พ.-เม.ย. 67	√			102,500	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกาญจนา 2 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	485,000	ม.ค.-เม.ย. 67	√			485,000	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	474,000	ม.ค.-เม.ย. 67	√			474,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทองสายอุทิศ หมู่ที่ 12	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	126,500	ก.พ.-เม.ย. 67	√			126,500	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวรรค์ หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสำรวจ	485,000	ม.ค.-เม.ย. 67	√			485,000	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนได้รับความ	498,000	ม.ค.-เม.ย. 67	√			484,000	กองช่าง

	ถนนตะวันลับฟ้า หมู่ที่ 8	สะดวกในการสัญจร							
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	485,000	ม.ค.-เม.ย. 67	✓			485,000	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองเรือพัฒนา (ทิศตะวันตก) หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	484,000	ม.ค.-เม.ย. 67	✓			484,000	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตะวันลับฟ้า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	485,000	ม.ค.-เม.ย. 67	✓			485,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนจุมพลนรบาล(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 17	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	407,100	ก.พ.-พ.ค 67	✓	-	-	396,000	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนนพคุณ หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	322,900	ก.พ.-พ.ค 67	✓		-	310,000	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 1(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	497,800	ก.พ.-พ.ค 67	✓			480,000	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 11 (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	477,300	ก.พ.-พ.ค 67	✓			460,000	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 13	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	350,900	ก.พ.-พ.ค 67	✓			340,000	กองช่าง

25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลินจิต หมู่ที่ 12	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	499,000	มิ.ย.- ก.ย. 67	✓			490,000	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	497,000	พ.ค.-ส.ค. 67	✓			487,000	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังสวน หมู่ที่ 1	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	492,000	พ.ค.-ส.ค. 67	✓			489,000	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วยแล้ง หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	494,000	พ.ค.-ส.ค. 67	✓			480,000	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง เลียบห้วยเอเฮ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	495,000	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			486,000	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ชาย หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	287,800	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			284,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ถนนห้วยแล้ง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	125,900	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			125,000	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยอ้อมน้อย หมู่ที่ 8	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	56,000	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			55,500	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	405,000	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			400,000	กองช่าง

34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนหน้าเมรุวัดป่าไชยวาน 2 ฝั่งทาง หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	193,000	มี.ค. – พ.ค. 67	✓			188,000	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบุญอนุสรณ์ หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	271,000	มี.ค. – พ.ค. 67	✓			265,000	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกาญจนา 3 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	341,000	มี.ค. – พ.ค. 67	✓			334,000	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคูหนองขาด (ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 1	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	499,000	มี.ค. – พ.ค. 67	✓			480,000	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ถนนเลียบห้วยเอเฮ หมู่ที่ 17	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	151,300	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			150,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ถนนสังวาลอุทิศ หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	150,800	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			150,000	กองช่าง

40	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ถนนสุขประสานอุทิศ หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	159,000	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			157,000	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ถนนวีระสมาน หมู่ที่ 2	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	131,000	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			130,000	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยกาญจนา 5 หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	59,000	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			59,000	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 9	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	102,400	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			100,500	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยก้านัน หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	178,500	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			175,500	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	39,000	ก.ค.-ก.ย. 67	✓			38,500	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกาญจนา 2 (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 11	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	338,000	ก.ค.-ต.ค. 67	✓			330,000	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 7 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 13	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	298,300	มิ.ย.-ก.ย. 67	✓			292,000	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะ หนองไผ่หวาน หมู่ที่ 2	อาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองไผ่หวาน มีความพร้อมในการรองรับ ประชาชนผู้มาใช้บริการ	499,600	พ.ย.-ธ.ค.66	✓			497,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	หน่วยงาน
-------	-----------------	-------------------	----------	----------	----------------	--------------	----------

ที่		กิจกรรม	ที่ได้รับ(บาท)	ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ที่ รับผิดชอบ
49	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติฯ	ประชาชนภายในเขตเทศบาล ตำบลไชยวานได้ร่วม แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ	478,500	ก.ย.-ต.ค. 67	√			475,000	กองช่าง
50	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน	390,440	ส.ค.-ต.ค. 67	√			390,436.30	กองช่าง
51	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	311,395	ส.ค.-ต.ค. 67	√			311,393.19	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประชาร่วมใจ(ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 7	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	315,700	ส.ค.-พ.ย 67	√			310,000	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน จุมพลนรบาล (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	287,800	ส.ค.-พ.ย 67	√			284,000	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน สุขาภิบาล 6 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	494,400	ส.ค.-พ.ย 67	√			480,000	กองช่าง
รวม			18,572,335					18,275,035.49	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และเพิ่มทักษะการเรียนรู้	60,000	13 ม.ค. 67	√			59,852	กอง การศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	เด็กนักเรียนได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้	229,500	มิ.ย.-ก.ค.67	√			201,960	กอง การศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันอย่างเพียงพอ	1,199,520	ต.ค.66 -ก.ย.67	√			1,106,056	กอง การศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) โรงเรียน	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันอย่างเพียงพอ	5,438,200	ต.ค.66 -ก.ย.67	√			5,405,400	กอง การศึกษา
5	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม)อย่างเพียงพอ	2,855,600	ต.ค.66 -ก.ย.67	√			2,519,879.52	กอง การศึกษา
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนภายในเขต เทศบาลปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000	เม.ย.-พ.ค.67	√			33,805	กอง สาธารณสุข
7	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล	ผู้บ ริ โ ภ ค มี ค ว า ม	35,000	มี.ค.67	√			34,930	กอง

	อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	ปลอดภัย ในการบริโภคอาหาร							สาธารณสุข
--	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการอาหารปลอดภัย	ผู้บริโภคมีความ ปลอดภัย ในการบริโภค อาหาร	10,000	ส.ค.67	√			9,660	กอง สาธารณสุข
9	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตและได้รับการ ดูแลด้านสาธารณสุข	200,000	พ.ย.66 -ก.ย.67	√			200,000	กอง สาธารณสุข
10	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและ เยาวชนด้านยาเสพติด	ประชาชนเยาวชนได้ ออกกำลังกาย และ ห่างไกลจากยาเสพติด	120,000	มี.ค.67	√			119,675	กอง การศึกษา
11	โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประชาชน เยาวชนได้ ออกกำลังกาย และ ห่างไกลจากยาเสพติด	300,000	ธ.ค.66	√			263,030	กอง การศึกษา
12	โครงการประเพณีลอยกระทง	-ข น บ ธ ร ร ม เนิ ย ม	250,000		√			248,045	กอง

		ประเพณีท้องถิ่นได้สืบ สานและคงอยู่ต่อไป		พ.ย.66					การศึกษา
13	โครงการประเพณีสงกรานต์	-ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ประเพณีท้องถิ่นได้สืบ สานและคงอยู่ต่อไป	200,000	เม.ย.67	√			164,606	กอง การศึกษา
14	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	-ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ประเพณีท้องถิ่นได้สืบ สานและคงอยู่ต่อไป	300,000	มิ.ย.67	√			206,166	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของ ชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายราช สดุดี ประจำปี 2567	ที่ว่าการปกครองอำเภอ ไชยวานมีงบประมาณใน การบริหารงาน	30,000	ต.ค. 66 - มี.ค.67	√			30,000	สำนักปลัด
16	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festivalและงาน สงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567	-ได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ จังหวัดอุดรธานี ให้ คงอยู่ต่อไป	20,000	13 เม.ย.67	√			20,000	กอง การศึกษา
17	โครงการประเพณีบุญสงฆ์	-ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ประเพณีท้องถิ่นได้สืบ สานและคงอยู่ต่อไป	150,000	พ.ค.67	√			150,000	กอง การศึกษา
18	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	-อาสาสมัครมีความรู้ มี	125,000	5-9 ก.ย.67	√			118,603	สำนักปลัด

	ฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรการจัดตั้ง	ทักษะจากการฝึกอบรม -มีอาสาสมัคร อปพร. เพิ่มขึ้น							
19	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ประชาชนได้รับการดูแล บรรเทาความเดือดร้อน	10,000	ม.ค.66 - เม.ย.67	✓			2,060	สำนักปลัด
20	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุ ได้รับการ ช่วยเหลือด้านค่าครอง ชีพ	11,445,600	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			11,386,200	กอง สวัสดิการ สังคม
21	เบี้ยยังชีพความพิการ	-ผู้พิการได้รับการ ช่วยเหลือด้านค่า ครองชีพ	2,404,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			2,375,600	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ช่วยเหลือด้านค่า ครองชีพ	100,000	ต.ค. 66 - ก.ย..67	✓			95,500	กอง สวัสดิการ สังคม
23	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	-ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการ ช่วยเหลือ	42,000	ก.ค.67	✓			42,000	กอง สวัสดิการ สังคม
24	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	ได้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม	30,000	เม.ย.67	✓			24,430	กอง สวัสดิการ สังคม

25	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในเขตอำเภอไชยวานมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	25,000	ต.ค.66 -ก.ย.67	✓			25,000	สำนักปลัด
26	โครงการมหรรมสุขภาพ	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	42,950	ส.ค.-ก.ย.67	✓			42,950	กอง สาธารณสุข
รวม			25,663,170					24,885,407.52	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน	ประชาชนมีความรู้ในการดูแลป้องกันอันตราย	10,000	พ.ค. 67	✓			8,950	กอง สาธารณสุข

	(PM 2.5)	จากฝุ่นละออง							
2	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	-ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ -มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น	30,000	พ.ค.67	√			4,030	กอง สาธารณสุข
3	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	10,000	พ.ค.67	√			9,975	กอง สาธารณสุข
รวม			50,000					22,955	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทักษะวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนเทศบาลตำบลไชยวาน	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น	520,000	ม.ค. – ก.พ.	✓			520,000	สำนักปลัด
รวม			520,000					520,000	
รวมทั้งสิ้น			44,805,505					43,703,398.01	
ผลต่าง								1,102,106.99	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	10,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
2	โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	-	5,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป	-	5,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
4	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	-	5,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	-	5,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	-	5,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
7	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนแบบครบวงจร	-	50,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
8	โครงการเด็กปลอดภัยร่วมใจสวมหมวก นิรภัย	-	5,000	-	-	-	√	0	กอง การศึกษา
9	โครงการเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	5,000	-	-	-	√	0	กอง การศึกษา
10	โครงการคลองสวยน้ำใส	-	5,000	-	-	-	√	0	กอง สาธารณสุข
11	โครงการจัดการขยะ	-	30,000	-	-	-	√	0	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด	-	10,000	-	-	-	√	0	กอง สาธารณสุข
13	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	10,000	-	-	-	√	0	กอง สาธารณสุข
14	โครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน	-	20,000	-	-	-	√	0	สำนักปลัด
15	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	20,000	-	-	-	√	0	กอง สวัสดิการ สังคม
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาล	-	50,000	-	-	-	√	0	กอง สวัสดิการ สังคม
17	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขต เทศบาลตำบลไชยวาน	-	30,000	-	-	-	√	0	กอง สวัสดิการ สังคม
18	โครงการงานประเพณีประจำปีทุ่งศรี เมืองจังหวัดอุดรธานี	-	20,000	-	-	-	√	0	กอง การศึกษา
19	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	20,000	-	-	-	√	0	กอง สวัสดิการ สังคม

รวม	310,000	-	-	-			
-----	---------	---	---	---	--	--	--