



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือนแรก)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลไชยวาน

ไชยวานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม สุขุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- ๑.๒ แผนงานไฟฟ้าถนน
- ๑.๓ แผนงานกิจการประปา

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

- ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
- ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓.๓ แผนงานการศึกษา
- ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข
- ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี

- ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๓.การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๘๑,๙๕๖,๕๐๐ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี	๔	๖๓๐,๐๐๐
รวม	๔๗	๘,๙๕๖,๕๐๐

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลไชยวาน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ที่ดินนายสุเวช ไชยวานไปบ้านนายถวิล ไชยวาน หมู่ ๑๒	-ถนนขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทางหลวง ชนบทพร้อมป้ายโครงการ	๒๖๔,๔๐๐	๒๔๕,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ นายนายยอดชาย อุปพงษ์ไปบ้านนายบุญ รอด ใจพน หมู่ ๑๗	-ถนนขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง หลวง ชนบทพร้อมป้ายโครงการ	๔๙๕,๔๐๐	๔๖๒,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ นายนายสุพานิช ทับปิลไปบ้าน รตต. วิฑูรย์ ทัพย์จักร หมู่ที่ ๘	-ถนนขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบทพร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ประตูโขงวัดโพธิ์ทองไปบ้านนายเจริญ บุญอภัย หมู่ที่ ๙	-ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง หลวงชนบทพร้อมป้ายโครงการ	๔๙๙,๖๐๐	๔๖๗,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ที่ดินนางเพลิงจิต ไปที่ดินนางปราณีต ชั้นวิชัย หมู่ที่ ๑	-ถนนขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๘,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ นายนายสมหมาย ชานโนไปที่บ้านนาง บุญเลียบ ประสมศรี หมู่ที่ ๒	-ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๐,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนายชาน ชัยกุมารถึงบ้านนาง วิราวรรณ ใจกว้าง หมู่ที่ ๓	-ถนนขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๒๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๑ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๑,๖๐๐	๔๔๕,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘	ซ่อมแซมถนน คสล.โดยใช้ผิวแอสฟัลต์ สายจากบ้านนางเสมอ มุ่งเรียบกลาง ถึงบ้านนายคมเพชรทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓	ตอนที่ ๑-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตรยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตรยาว ๙๑ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตาราง เมตรหรือพื้นที่รวม ๗๕๕ ตารางเมตร โดยใช้ผิว แอสฟัลต์ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	๒๔๖,๗๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๙	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยใช้ผิวแอสฟัลติกจาก สี่แยกศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ไปสี่แยกประตู ทางเข้าวัดโนนสังกา หมู่ ๑๗	-ถนนขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๔๗ เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕ ตารางเมตรโดยใช้ผิว แอสฟัลติกตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๑,๖๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนไชย วานวิทย์ไปถึงปากกระโณ้นข้างหนองไชยวาน หมู่ที่๑๑	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๑,๙๐๐	๔๖๘,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสมพงษ์ ทีวี ทรัพย์ไปบ้านนางนิกร กล้าหาญ หมู่ที่๑๒	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๕๐เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒- ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ	๓๘๕,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอร เห่ง สุวรรณ ไปบ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ที่๓	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๓เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๕,๕๐๐	๔๕๓,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสี สิริ ศรี ไปบ้านนางราพันธ์ ศรีกลางษ์ หมู่ที่ ๙	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒-๑๓ พร้อมป้าย โครงการ	๒๖๘,๒๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาย ประดับ ผิวดำไปบ้านนางสนั่น โคกฉะ หมู่ที่ ๘	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ	๓๓๔,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพ จันทะชา ไปถึงบ้านนายขันดี จันทะชา หมู่ที่ ๒	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒-๑๓ พร้อม ป้ายโครงการ	๔๗๒,๒๐๐	๔๔๘,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายอุดม หัตถินทร์ ถึงบ้านนางสุภาวีย์ ชันแข็ง หมู่ที่ ๑๑	-รางขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	๑๕๐,๒๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๗	ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำจากประตู โรงเรียนร่มเกล้า ๒ ด้านทิศเหนือไป ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่ ๗	-รางขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ๗๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ	๓๐๗,๗๐๐	๒๙๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน ไฟฟ้าถนน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน กิจกรรมประปา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๙	ขยายท่อเมนประปา	-ขยายท่อเมนประปา ภายในเขตเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๐	โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาล	-อบรมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขต เทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน	-จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในเขต เทศบาลมาประกวดแข่งขันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพภายใน เขตเทศบาลตำบล ไชยวาน	๖๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๓	อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอไชยวาน	-อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอ ไชยวาน	๓๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๔	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	-จัดกิจกรรมวันอปพร.ให้กับสมาชิก อปพร.ภายในเขตเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ
๒๕	โครงการฝึกพบทวน อปพร.	-จัดฝึกอบรมพบทวน บทบาทหน้าที่ของสมาชิก อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	-จัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นหน่วยช่วย กันทำงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในระดับพื้นที่และเตรียมการรองรับภัย พิบัติที่จะเกิดขึ้น	๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษา	-จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๙	โครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก	-ออกปฏิทินในการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อ กำจัดยุง	๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	-จัดทำโครงการออกทำหมันให้สุนัขและ แมว	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	-ออกปฏิทินในการออกฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	-การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวภายในเขต เทศบาล	๕,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	อุดหนุนงานพัฒนา สาธารณสุข	-อุดหนุนงานพัฒนา สาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขภายในเขตเทศบาล	-อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๓๕	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีความ น้อยและด้อยโอกาส	-จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีความ รายได้น้อยและด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ แห่งชาติและครอบครัว	-จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ แห่งชาติและครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างและ เยาวชนด้านยาเสพติด	-จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างและ เยาวชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	-จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	-จัดโครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๐	โครงการประเพณีสงกรานต์	-จัดโครงการประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	อุดหนุนโครงการ ประเพณีบุญสงฆ์	-จัดโครงการประเพณีบุญสงฆ์	๑๕๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๒	โครงการจัดการน้ำเสียและตรวจ คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและ แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	-จัดการน้ำเสียและตรวจคุณภาพแหล่งน้ำ สาธารณะและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	-จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาล	๖๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔๕,๔๘๐ รวมงบประมาณ ๗๔๖,๔๘๐	๖๒๓,๗๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	-จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง ของ เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการอบรมกฎหมายให้กับพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป	อบรมกฎหมายให้กับพนักงานลูกจ้างและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	เงินงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		คิดเป็น %ของทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐	๑๓	๕,๓๓๓,๐๐๐	๑๓	๕,๓๓๓,๐๐๐	๖๘.๔๒	๗๕.๔๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๑๐,๐๐๐	๓	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการที่ดี	๔	๖๓๐,๐๐๐	๔	๖๓๐,๐๐๐	๑	๖๒๓,๗๐๐	๑	๖๒๓,๗๐๐	๒๕.๐๐	๙๙.๐๐
รวมจำนวนทั้งสิ้น	๔๗	๘,๙๔๖,๕๐๐	๔๗	๘,๙๔๖,๕๐๐	๑๔	๕,๙๕๖,๗๐๐	๑๔	๕,๙๕๖,๗๐๐	๒๙.๗๘	๖๖.๕๙

๔.ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริมจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ๑.โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ (งานไฟฟ้าประดับ)
- ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนสี่เลนไปที่ดินนายสมยศ ตอนเหนือ หมู่ ๒
- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางรัชฎา เพชรนาดี ไปที่ดินนางลำไย เรไร หมู่ที่ ๘
- ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบ้านนายสมบัติ ทองทิพย์ ไปที่นางนงลักษณ์ ศรีลาวงค์ หมู่ที่ ๘
- ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายประจวบ กล้าหาญไปที่ดินโรงงานน้ำตาล หมู่ที่ ๙
- ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง สภ.ไชยวาน ถึงบ้านอาจารย์สุดใจ นาคะอินทร์ หมู่ที่ ๑๑
- ๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่ดินนางเพลินจิต ไปที่ดินนางประณีต ชันธวิชัย หมู่ที่ ๑
- ๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่ดินนายสุพานิช ทับพิลา ไปที่นา รตต.วิฑูรย์ ทิพย์จักร หมู่ที่ ๘
- ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่นายนายสมหมาย ชานันโท ไปที่นางนงบุญเลียบ ประสมศรี หมู่ที่ ๒
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประตูดวัดโพธิ์ทอง ไปที่นายนายเจริญ บุญอภัย หมู่ที่ ๙
- ๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายชาน ชัยกุมาร ถึงบ้านนางวิราวรรณ ใจกว้าง หมู่ที่ ๓
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่นายนายยอดชาย อุปพงษ์ ไปที่นายนายบุญรอด ใจทน หมู่ที่ ๑๗
- ๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่ดินนายสุเวช ไชยวาน ไปบ้านนายถวิล ไชยวาน หมู่ที่ ๑๒
- ๑๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างรั้วโรงเรียนไชยวานวิทยา ไปถึงปากกระโถนข้างหนองไชยวาน หมู่ที่ ๑๑
- ๑๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพ จันทะชา ไปถึงบ้านนายขันติ จันทะชา หมู่ที่ ๒
- ๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนร่มเกล้า๒ ด้านทิศเหนือไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่๗
- ๑๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอร เหมสุวรรณ ไปบ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ที่ ๓
- ๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิดำไปบ้านนางสนั่น โคกฉะ หมู่ที่ ๘
- ๑๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสฤณี ทวีทรัพย์ไปบ้านนางนิกร กล้าหาญ หมู่ที่ ๑๒
- ๒๐.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองไชยวาน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลไชยวานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายทวนทอง จาดนอก)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน