



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลไชยวาน  
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี



**ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน**  
**เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดจนมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้

**๑.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลไชยวาน**

ไชยวานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม สุขุมชนเข้มแข็ง  
อย่างยั่งยืน

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- ๑.๒ แผนงานไฟฟ้าถนน
- ๑.๓ แผนงานกิจการประปา

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

- ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

- ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
- ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓.๓ แผนงานการศึกษา
- ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข
- ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

- ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี**

- ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

### ๓.การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๐,๐๒๒,๑๕๐ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                        | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                         | ๑๙           | ๗,๒๐๔,๔๐๐             |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                 | ๔            | ๓๓๐,๐๐๐               |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                                    | ๒๐           | ๑,๘๑๗,๗๕๐             |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                              | ๒            | ๒๐,๐๐๐                |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี | ๔            | ๖๕๐,๐๐๐               |
| รวม                                                               | ๔๙           | ๑๐,๐๒๒,๑๕๐            |

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลไชยวาน มีดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | รายละเอียด                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ๑     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก<br>บ้านนายประสิทธิ์สิมลีลาตถึงบ้าน<br>นายอุฤทธิ์ สิมลีลาต หมู่ ๑๑      | -ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๙๖ เมตร หนา<br>๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า<br>๗๘๔ ตารางเมตรตามแบบ ท๑-๐๑พร้อม<br>ป้ายโครงการ                     | ๔๘๒,๙๐๐                | ๔๗๕,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |
| ๒     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก<br>ปากทางบ้านนายถวิล ไชยวานไปถึง<br>ถนนลาดยางไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่<br>๑๒ | -ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๓๕ เมตร หนา<br>๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า<br>๑,๑๗๕ ตารางเมตรตามแบบ ท๑-๐๑<br>พร้อมป้ายโครงการ                   | ๗๑๖,๗๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๗๑๖,๗๐๐ บาท |
| ๓     | ก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นายนายไสว<br>เดชราชถึงที่ดินนางประไพ นามผล<br>หมู่ ๑๑                           | -ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตรยาว ๓๗๐ เมตร<br>หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ลูกรัง.ไม่น้อย<br>กว่า ๑,๖๖๕ ตารางเมตรตามแบบ กรม<br>ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ | ๑๕๘,๐๐๐                | ๑๔๑,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |
| ๔     | ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบที่<br>สาธารณะวัดป่าศรีเพ็ญ หมู่ ๘                                              | -ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๗๕๕ เมตร<br>หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ลูกรัง.ไม่น้อย<br>กว่า ๓,๗๗๕ ตารางเมตรตามแบบ กรม<br>ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ    | ๓๕๘,๒๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๓๕๘,๒๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | รายละเอียด                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๕     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากบ้านนายคำผาง ชานันโท ไปที่<br>นายนายสุพาศิษฐ์ ทัฬหีลา หมู่ ๘ | -ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๖๕ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า<br>๘๒๕ ตารางเมตรตามแบบ ท๑-๐๑ พร้อม<br>ป้ายโครงการ  | ๕๐๐,๐๐๐                | ๔๘๐,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๖     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากถนนรอบหนองเขยว้านไปบ้าน<br>นายธีระชัย แสนแก้ว หมู่ ๒         | -ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๒ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า<br>๔๐๘ ตารางเมตรตามแบบ ท๑-๐๑ พร้อม<br>ป้ายโครงการ | ๓๐๔,๔๐๐                | ๒๙๕,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๗     | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนอง<br>หาน (ไฟฟ้าขยายเขต)                                               | ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล                                                                                                    | ๒๕๐,๐๐๐                | ๑๖๖,๖๗๕.๐๕              | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๘     | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนอง<br>หาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)                                              | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล                                                                                            | ๒๕๐,๐๐๐                | ๑๗๑,๗๒๑.๙๒              | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | รายละเอียด                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ๙     | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่นายสี นันธานี<br>ไปบ้านนายสุภาพ จันทะชา<br>หมู่ ๒       | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๕๒ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>ท๒ - ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ      | ๕๐๐,๐๐๐                | ๔๒๘,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                    |
| ๑๐    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางคำไม<br>ชันธิชัย<br>ไปคณิกหมออุเทนหมู่ ๑            | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๓๙ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>ท๒ - ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ      | ๔๕๘,๘๐๐                | ๓๙๐,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                    |
| ๑๑    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายณอม<br>เจริญศรีไปบ้านนายประเสริฐ<br>เจริญศรี หมู่ ๙ | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๘๐ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>ท๒ - ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ       | ๒๔๖,๐๐๐                |                         | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๒๔๖,๐๐๐<br>บาท |
| ๑๒    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญโฮ<br>มลูกดาพรไปบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ<br>หมู่ ๗  | -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๙ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ | ๒๑๙,๑๐๐                | ๑๗๒,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                    |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | รายละเอียด                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ๑๓    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาง<br>ประมวล นามแก้วไปสามแยกบ้าน<br>นายคมเพชร กล้าหาญ<br>หมู่ ๗ | -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว<br>๙๕ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิ<br>การ พร้อมป้ายโครงการ | ๑๙๐,๐๐๐                | ๑๕๐,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |
| ๑๔    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสุ<br>พัต ชันธิชัยไปที่ดินนายวิเชียร ดีมาก<br>หมู่ ๑๓         | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๑๕๒ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>ท๒ - ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ      | ๕๐๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๔๙๑,๖๐๐ บาท |
| ๑๕    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาย<br>ประดับ ผิวดำไปบ้านนางมณีจันทร์<br>ระหวายหา หมู่ ๘         | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๑๖๕ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท๒ - ๑๓<br>พร้อมป้ายโครงการ      | ๕๔๔,๖๐๐                | ๔๖๔,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |
| ๑๖    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาย<br>ศุภกร เมืองจันทร์ถึงร้านกล้วยเดี่ยว<br>ยายวัน หมู่ ๓      | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๑๓๓.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>ท๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ     | ๔๔๐,๐๐๐                | ๓๗๕,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | รายละเอียด                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๑๗    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาย<br>สุริยันถึงบ้านนายเฉลิมชัย ใจทน หมู่<br>๑๗                           | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๒๐๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดตาม<br>แบบ<br>๗๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ | ๖๖๑,๘๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๑๘    | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโขง<br>วัดโพธิ์ทองด้านทิศตะวันออกถึงบ้าน<br>นายสุธรรม ทวีทรัพย์<br>หมู่ ๙ | -ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๘๓ เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ<br>๗๒ - ๑๓ พร้อมป้ายโครงการ       | ๒๗๓,๙๐๐                | ๒๓๐,๐๐๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน การบริการประชาชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                           | รายละเอียด                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ           |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ๑๙    | โครงการขยายท่อเมน<br>ประปา ภายในเขตเทศบาล | -ขยายท่อเมนต้นประปา ภายในเขต<br>เทศบาล | ๑๕๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                 | รายละเอียด                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                             |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ๒๐    | โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน<br>ภายในเขตเทศบาล | -อบรมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขต<br>เทศบาล                                                                      | ๕๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๔๔,๒๒๑ บาท |
| ๒๑    | โครงการของดีเทศบาลตำบล<br>ไชยวาน                | -จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใน<br>เขตเทศบาลมาประกวดแข่งขันเพื่อให้<br>ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก<br>มากยิ่งขึ้น | ๖๐,๐๐๐                 | ๖๐,๐๐๐                  | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                |
| ๒๒    | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน      | -ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา<br>เทศบาลพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ทำ<br>เศรษฐกิจพอเพียง                         | ๓๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ                   |
| ๒๓    | อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขต<br>เทศบาล             | -อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ<br>ภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ไชยวาน                                               | ๑๕๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ                   |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                 | รายละเอียด                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๒๔    | อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอไชยวาน            | -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอไชยวาน    | ๓๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๒๕    | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -จัดประชุมฯท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐                 | ๑๕,๙๒๕                  | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม            | รายละเอียด                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                             |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ๒๖    | โครงการจัดกิจกรรมวัน อบพร. | -จัดกิจกรรมวันอบพร.ให้กับสมาชิก อบพร.ภายในเขตเทศบาล | ๒๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๑๑,๙๘๐ บาท |
| ๒๗    | โครงการฝึกอบรมอบพร.        | -จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบพร.         | ๓๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน การศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                        | รายละเอียด                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๒๘    | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ       | -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                  | ๖๐,๐๐๐                 | ๕๘,๘๐๐                  | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๒๙    | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>การศึกษา | -จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของ<br>กองการศึกษา | ๓๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ    |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                   | รายละเอียด                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๓๐    | โครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรค<br>ไข้เลือดออก   | -ออกปฏิทินในการฉีดพ่นหมอกควัน<br>เพื่อกำจัดยุง                                          | ๕๐,๐๐๐                 | ๔๖,๙๔๐                  | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๓๑    | โครงการทำหมันสุนัขและแมว                          | -จัดทำโครงการออกทำหมันให้สุนัข<br>และแมว                                                | ๑๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๒    | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า | -ออกปฏิทินในการออกฉีดวัคซีนให้กับ<br>สุนัขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ<br>โรคพิษสุนัขบ้า | ๔๐,๐๐๐                 | ๒๙,๗๔๐                  | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | รายละเอียด                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ๓๓    | อุดหนุนงานพัฒนา<br>สาธารณสุข                                                            | -อุดหนุนงานพัฒนา<br>สาธารณสุข                                             | ๑๐๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๔    | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์<br>และขึ้นทะเบียนสัตว์                                     | -ออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น<br>ทะเบียนสัตว์                          | ๗,๗๕๐                  | ๒,๗๓๖                   | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| ๓๕    | อุดหนุนโครงการให้บริการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลฯ | -อุดหนุนโครงการให้บริการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐                | ๑๑๓,๘๔๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                         | รายละเอียด                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ           |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ๓๖    | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้<br>มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส | -จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้<br>มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสในเขต<br>เทศบาล | ๕๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                       | รายละเอียด                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ๓๗    | โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ<br>แห่งชาติและครอบครัว | -จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ<br>แห่งชาติและครอบครัว | ๓๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๘    | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>ผู้สูงอายุ                   | -จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ<br>ภายในเขตเทศบาล     | ๕๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                    | รายละเอียด                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                              |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ๓๙    | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและ<br>เยาวชนด้านยาเสพติด | -จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน<br>และเยาวชนด้านยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔๐    | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ                            | -จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                        | ๓๐๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔๑    | โครงการประเพณีลอยกระทง                             | -จัดโครงการประเพณีลอยกระทง                               | ๒๐๐,๐๐๐                | ๑๖๙,๕๗๐                 | เงินงบประมาณ    | ดำเนินการเสร็จสิ้น                 |
| ๔๒    | โครงการประเพณีสงกรานต์                             | -จัดโครงการประเพณีสงกรานต์                               | ๓๐๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๒๙๙,๙๕๘ บาท |
| ๔๓    | อุดหนุนโครงการ<br>ประเพณีบุญสงกรานต์               | -จัดโครงการประเพณีบุญสงกรานต์                            | ๑๕๐,๐๐๐                | -                       | เงินงบประมาณ    | โอนลดงบประมาณ<br>จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                       | รายละเอียด                                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ๔๔    | โครงการจัดการน้ำเสียและตรวจคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย | -จัดการน้ำเสียและตรวจคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย | ๑๐,๐๐๐             | -                   | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๕    | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม                     | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม                     | ๑๐,๐๐๐             | -                   | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่  
แผนงาน บริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม            | รายละเอียด                                                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ                          |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| ๔๖    | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | -จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของเทศบาล | ๒๐,๐๐๐             | -                   | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ                |
| ๔๗    | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | -เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล            | ๖๐๐,๐๐๐            | -                   | เงินงบประมาณ    | โอนลงงบประมาณจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมื่อการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี  
แผนงาน บริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                           | รายละเอียด                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | แหล่งเงินที่ใช้ | สถานะ           |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ๔๘    | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศึกษา<br>ดูงาน                    | -จัดทำโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของ<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน<br>ลูกจ้าง ของเทศบาล | ๒๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๙    | โครงการอบรมกฎหมายให้กับ<br>พนักงานลูกจ้างและประชาชนทั่วไป | อบรมกฎหมายให้กับพนักงานลูกจ้าง<br>และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน                       | ๑๐,๐๐๐                 | -                       | เงินงบประมาณ    | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓)  
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

| ยุทธศาสตร์                                                  | แผนการดำเนินการทั้งหมด |            | อนุมัติงบประมาณ |            | ลงนามสัญญา   |              | เบิกจ่าย     |              | คิดเป็น %ของทั้งหมด |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
|                                                             | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ     | จำนวนโครงการ | งบประมาณ     | จำนวนโครงการ        | งบประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                   | ๑๙                     | ๗,๒๐๔,๔๐๐  | ๑๙              | ๗,๒๐๔,๔๐๐  | ๑๓           | ๓,๙๓๘,๓๙๖.๙๗ | ๑๓           | ๓,๙๓๘,๓๙๖.๙๗ | ๖๘.๔๒               | ๕๔.๖๖    |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                           | ๔                      | ๓๓๐,๐๐๐    | ๔               | ๓๓๐,๐๐๐    | ๑            | ๖๐,๐๐๐       | ๑            | ๖๐,๐๐๐       | ๒๕.๐๐               | ๑๘.๑๙    |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                              | ๒๐                     | ๑,๘๑๗,๗๕๐  | ๒๐              | ๑,๘๑๗,๗๕๐  | ๗            | ๔๓๗,๕๕๑      | ๗            | ๔๓๗,๕๕๑      | ๓๕.๐๐               | ๒๔.๐๘    |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                        | ๒                      | ๒๐,๐๐๐     | ๒               | ๒๐,๐๐๐     | -            | -            | -            | -            | ๐                   | ๐        |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริการที่ดี | ๔                      | ๖๕๐,๐๐๐    | ๔               | ๖๕๐,๐๐๐    | -            | -            | -            | -            | ๐                   | ๐        |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น                                            | ๔๙                     | ๑๐,๐๒๒,๑๕๐ | ๔๙              | ๑๐,๐๒๒,๑๕๐ | ๒๑           | ๔,๔๓๕,๙๔๗.๙๗ | ๒๑           | ๔,๔๓๕,๙๔๗.๙๗ | ๔๒.๘๕               | ๔๔.๒๗    |

#### ๔.ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริมจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายประสิทธิ์ สิมลีลาศ ถึงบ้านนายอุฤทธิ์ สิมลีลาศ หมู่ ๑๑
- ๒.ก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นายไสว เดชราชถึงที่ดินนางประไพ นามผล หมู่ ๑๑
- ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำผาง ชานันโท ไปที่นายสุพาณิชย์ ทับพิลา หมู่ ๘
- ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนรอบหนองไชยวานไปบ้านนายธีระชัย แสนแก้ว หมู่ ๒
- ๕.อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)
- ๖.อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)
- ๗.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่นายสี นันธานีไปบ้านนายสุภาพ จันทะชาหมู่ ๒
- ๘.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางคำไผ่ ชันธิชัยไปคลินิกหมออุเทนหมู่ ๑
- ๙.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญโฮม ลุนดาพรไปบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ ๗
- ๑๐.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางประมวล นามแก้วไปสามแยกบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ ๗
- ๑๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิวคำไปบ้านนางมณีจันทร์ ระหวายหา หมู่ ๘
- ๑๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายศุภกร เมืองจันทร์ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวยายวัน หมู่ ๓
- ๑๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโขงวัดโพธิ์ทองด้านทิศตะวันออกถึงบ้านนายสุธรรม ทวีทรัพย์ หมู่ ๙
- ๑๔.โครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน
- ๑๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑๖.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ๑๗.โครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
- ๑๘.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- ๑๙.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
- ๒๐.อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขสุขภาพในเขตเทศบาลฯ
- ๒๑.โครงการประเพณีลอยกระทง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลไชยวานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน