



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี

ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน

เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

(๑ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๓กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยวานจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไชยวานดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลไชยวาน

ไชยวานน่าอยู่เขตชุมชนธรรมชาติเกษตรกรรมเศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวหน้ามุ่งพัฒนาสังคมสุขุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒แผนงานไฟฟ้าถนน

๑.๓แผนงานกิจการประปา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓.๓ แผนงานการศึกษา

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

-๒-

๓. การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวน๔๗โครงการงบประมาณจำนวน๘๑,๙๔๖,๕๐๐บาทสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการที่ดี	๕	๖๓๐,๐๐๐
รวม	๔๗	๘,๙๔๖,๕๐๐

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ของเทศบาลตำบลไชยวานมีดังนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสุเวชไชยวานไปบ้าน นายถวิลไชยวานหมู่๑๒	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๘๒เมตรหนา ๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๑๓ พย. ๖4 - ๑๑ กพ. ๖5	๒๖๔,๔00	๒๔๕,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายยอดชายอุปพงษ์ปีที่ นายนายบุญรอดใจทนมหมู่๑๗	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๕เมตรหนา ๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๘ ธค. ๖5 - ๘ กพ. ๖5	๔๙๕,๔๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายสุพานิชทัฬหาลาไปที่ นารตต.วิฑรย์ทิพย์จักรหมู่ที่๘	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๖เมตรหนา ๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๑ ธค. ๖5 - ๑๖ พ.ค. ๖๕	๔๙๘,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประตูโขงวัดโพธิทองไปที่นา นายเจริญบุญภัยหมู่ที่๙	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๙๐เมตรหนา ๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๑ ธค. ๖4 - ๑๖ พ.ค. ๖๕	๔๙๙,๖๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๓๒,๖๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางเพลินจิตไปที่ดินนางปราณีตขันธวิชัยหมู่ที่๑	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๖เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คลล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๑ ธค. ๖4 -	๔๙๙,๕๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายสมหมายชานันโทไปที่นางบงกชเลียบประสมศรีหมู่ที่๒	-ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คลล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๑ ธค. ๖4 -	๔๘๐,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายชานชัยกุมารถึงบ้านนางวิราวรรณใจกว้างหมู่ที่๓	-ถนนขนาดกว้าง๓เมตรยาว๒๖๗เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คลล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๑ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานทาง	๘ ธค. ๖4 -	๔๙๑,๖๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๔๖,๖๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๘	ซ่อมแซมถนนคสล.โดยใช้ผิวแอสฟัลต์ สายจากบ้านนางเสมอมุ่งเรียบกลาง ถึงบ้านนายคมเพชรทวีทรัพย์หมู่ที่ ๑๓	<u>ตอนที่๑</u> -ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย๔เมตรยาว ๘๐เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๒๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่๒</u> ■ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย๕เมตร ยาว๙๑เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔๕๕ ตารางเมตรหรือพื้นที่รวม๗๕๕ตารางเมตร	-	๒๔๖,๗๐๐	-	๒๔๖,๗๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ ปี ๕๖๕	งบประมาณ ปี ๕๖๖	งบประมาณ ปี ๕๖๗	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๙	ซ่อมแซมถนนคสล. โดยใช้ผิว แคปซิลสายจากสี่แยกศาลา กลางบ้านหมู่๓ไปสี่แยกประตู ทางเข้าวัดโนนสังกาหมู่๑๗	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๒๔๗เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๒๓๕ตาราง เมตรโดยใช้ผิวแคปซิลตามแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบทพร้อมป้าย	-	๓๖๑,๖๐๐	-	๓๖๑,๖๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้ว โรงเรียนไชยวานวิทยาไปถึงปาก กระโถนข้างหนองไชยวานหมู่ที่	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๕๐ เมตรยาว๑๔๘เมตรพร้อมฝาปิดตาม แบบ	๑๘ ธค. ๖5 - ๑๖ กพ. ๖5	๔๙๑,๙๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนาย สฤษฏ์ทวีทรัพย์ไปบ้านนางนิกร กล้าหาญหมู่ที่๑๒	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๔๐ เมตรยาว๑๑๔.๔๐เมตรพร้อมฝาปิด ตามแบบท๒-๑๓พร้อมป้ายโครงการ	๑๙ มค. ๖๔ - ๑๙ มค. ๖5	๓๘๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาง บังอรแห่งำสุวรรณไปบ้านนาย สมพงษ์ยังสมบัติหมู่ที่๓	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๔๐ เมตรยาว๑๔๓เมตรพร้อมฝาปิดตาม แบบ	๑๙ มค. ๖๔ - ๑๙ มค. ๖5	๔๗๔,๔๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๒๒,๔๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางลีสิทธิศรีไปบ้านนางวราพันธ์ศรีลาวงษ์หมู่ที่๙	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๔๐เมตรยาว๘๐เมตรพร้อมฝาบปิดตามแบบท๒-๑๓พร้อมป้ายโครงการ	-	๒๖๘,๒๐๐	-	๒๖๘,๒๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับผิวดำไปบ้านนางสนั่นโคกจระหมู่ที่๙	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๔๐เมตรยาว๑๐๐เมตรพร้อมฝาบปิดตามแบบ	๑๙ มค. ๖4 - ๑๙ มค. ๖5	๓๓๔,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพจันทะชาไปถึงบ้านนายขันติจันทะชาหมู่ที่๒	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๔๐เมตรยาว๑๔๒เมตรพร้อมฝาบปิดตามแบบท๒-๑๓พร้อมป้าย	๑๘ ธค. ๖5 - ๑๖ กพ. ๖5	๔๗๒,๒๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายอุดมหัสติรินทร์ถึงบ้านนางสุลาวลัยขันแข็งหมู่ที่๑๑	-รางขนาดกว้าง๐.๓๐เมตรลึก๐.๓๐เมตรยาว๗๔เมตรพร้อมฝาบปิดตามแบบกรมโยธาธิการพร้อมป้าย	-	๑๔๐,๒๐๐	-	๑๔๐,๒๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนร่มเกล้า๒ด้านทิศเหนือไปถนนไชยวาน - ศรีธาตุ	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๕๐เมตรยาว๙๒เมตรพร้อมฝาปิดตามแบบท๒-๑๓พร้อมป้ายโครงการ	๑๙ มค. ๖5 - ๑๙ มค. ๖6	๓๐๗,๗๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายประจวบกล้าหาญไปที่ดินโรงงานน้ำ	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๖๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๘๐๐ตารางเมตร	๑๓ พย. ๖4 - ๑๒ มค. ๖5	๔๙๘,๖๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๙,๖๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสุดใจนาคะอินทร์ไปที่ดินนายประสาน	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๖เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๗๘๐ตารางเมตรตามแบบ	๑ ธค. ๖4 - ๑ กพ. ๖5	๔๘๖,๕๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดินนางหนูพิมพ์มหาถึงที่ดินนายสินกิริยะ	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๖เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๗๘๐ตารางเมตรตามแบบ	๑ ธค. ๖4 - ๑ กพ. ๖5	๔๘๖,๕๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองไชยวาน ถึงที่ดินนางบัวเงินขันธวิชัยหมู่ที่	- ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๐๐ เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่ น้อยกว่า๘๐๐ตารางเมตรตามแบบ	๑๘ พย. ๖4 - ๑๘ มค. ๖5	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนางบุญเลียบประ สมศรีไปที่นารถต.วิฑูรย์ทิพย์จักร	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๘เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๗๙๐ตารางเมตร	๑ ธค. ๖4 - ๑ กพ. ๖5	๔๙๒,๗๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๐,๗๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังสภ.ไชยวานไปบ้าน อาจารย์สุดใจนาคะอินทร์หมู่ที่๑๑	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๖๑เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๖๐๕ตารางเมตรตามแบบ	๑๓ พย. ๖4 - ๑๒ มค. ๖5	๔๙๘,๖๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนางปราณีตวัชร วิชัยไปถึงที่ดินนายยุทธนาขันธ	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๘เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๗๙๐ตารางเมตรตามแบบ	๒๔ พย. ๖4 - ๒๕ มค. ๖5	๔๙๒,๗๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๒,๗๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนไชยวาน - ศรีธาตุไป ที่ดินนายสมยศตอนเหนือหมู่ที่๓	-ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๑๘๗ เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่ น้อยกว่า๗๔๘ตารางเมตรตามแบบ	๑๘ พย. ๖4 - ๑๘ มค. ๖5	๔๙๖,๘๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพรทิพย์ศรีลา วงศ์ไปบ้านนายสำนวนพันธ์ภาพ	-ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๑๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๔๐๐ตารางเมตร	๒๔ พย. ๖4 - ๒๕ มค. ๖5	๒๖๐,๓๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางสดศรีจันทร์เขียวไป บ้านนายคมเพชรทวีทรัพย์หมู่ที่	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๕๐ เมตรยาว๗๘เมตรพร้อมฝาบปิดตามแบบ ท๒-๑๓พร้อมป้ายโครงการ	๒๔ พย. ๖4 - ๒๕ มค. ๖5	๒๖๑,๖๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางทองพูลแดงจันทิกไป ที่ดินนายตามตรัยดาชานันโทหมู่	-รางขนาดกว้าง๐.๔๐เมตรลึก๐.๕๐ เมตรยาว๑๕๐เมตรพร้อมฝาบปิดตาม แบบท๒-๑๓พร้อมป้ายโครงการ	๒๔ พย. ๖๓4- ๒๕ มค. ๖5	๔๙๓,๕๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นายนายบุญเลิศคำควร ถึงที่นางนางอารมณ์นามไทสงค์	-ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๘๐๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน	๑๘ พย. ๖4 - ๑๘ มค. ๖5	๔๙๖,๖๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบัติทองทิพย์ ไปที่นางนางล้นทมศรีลาวงศ์หมู่ที่	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๕๘เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๗๘๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน	๑๓ พย. ๖4 - ๑๒ มค. ๖5	๔๙๒,๗๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๗,๗๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าสันติกาवासด้านทิศ เหนือถึงมุมทิศตะวันตกหมู่ที่๗	-ถนนขนาดกว้าง๖เมตรยาว๑๓๕เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๘๑๐ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน	๒๔ พย. ๖4 - ๒๕ มค. ๖5	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นายนายสมศักดิ์ชาญ หัตถกิจถึงที่นายนายราชันนิมมาลา	-ถนนขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๖๕เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า๘๒๕ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน	๑๘ พย. ๖4 - ๑๘ มค. ๖5	๔๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรัชฎาเพชรนาดี	-ถนนขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย	๒๔ พย. ๖4 - ๒๔ มค. ๖5	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานไฟฟ้าถนน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๓๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล	ตั้งไว้๒๗๐,๐๐๐บาท <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๒๐,๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐บาท	๓๘๖,๑๑๗.๒๔	๓,๘๘๒.๗๖	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานกิจการประปา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๓๖	ขยายท่อเมนประปา	-ขยายท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๓๗	โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาล	-อบรมอาชีพให้กับประชาชนภายใน เขตเทศบาล	ตั้งไว้๕๐,๐๐๐บาท <u>โอนเพิ่ม</u> <u>๑๒,๐๐๐บาทรวม๖๒,๐๐๐บาท</u> <u>โอนลด๓๒๑บาทคงเหลือ</u>	๕๙,๙๐๐	๑,๗๗๙	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๘	โครงการของดีเทศบาลตำบลไชย วาน	-จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์OTOP ภายในเขตเทศบาลมาประกวด แข่งขันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขต เทศบาล	-อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม อาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลไชย	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๐	อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอ ไชยวาน	-อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการ อำเภอไชยวาน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๑	โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	-จัดกิจกรรมวันอปพร.ให้กับสมาชิกอปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการฝึกทบทวนอปพร.	-จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกอปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	-จัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่และเตรียมการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	-จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของกองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๔๖	โครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก	-ออกปฏิทินในการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๐๐	๑,๒๖๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๗	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	-จัดทำโครงการออกทำหมันให้สุนัข และแมว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-ออกปฏิทินในการออกฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๒๙,๐๙๐	๑๐,๙๑๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๙	คำสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	-การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวกายใน เขตเทศบาล	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	อุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุข	-อุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุขภายในเขตเทศบาล	-อุดหนุนโครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ปี ๒๕๖๖	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕๒	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	-จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสในเขต	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	-จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ปี ๒๕๖๖	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	-จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	-จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	-จัดโครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

-๑ เป-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ปี ๕๖๕๕	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ปี ๕๖๕๖	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕๗	โครงการประเพณีสงกรานต์	-จัดโครงการประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสงกรานต์	-จัดโครงการประเพณีบุญสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ปี ๕๖๕๕	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ปี ๕๖๕๖	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๕๙	โครงการจัดการน้ำเสียและตรวจคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	-จัดการน้ำเสียและตรวจคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีแผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ	งบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้	สถานะ
๖๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	-จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-เตรียมความพร้อมในการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาล	ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๕๖,๔๘๐ บาท รวม ๗๕๖,๔๘๐ บาท โอนลดเพื่อตั้งในหมวด ค่าตอบแทน ๔๐๖,๒๐๐ บาท	๒๑๙,๓๐๐	๑๓๐,๙๘๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	-จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการอบรมกฎหมายให้กับ พนักงานลูกจ้างและประชาชน ทั่วไป	อบรมกฎหมายให้กับพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม๒๕๖๔- กันยายน๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลไชยวานอำเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็น % ของแผนดำเนินงานทั้งหมด	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐	๑๙	๗,๐๗๑,๕๐๐	๑๓	๕,๓๓๓,๐๐๐	๑๓	๕,๓๓๓,๐๐๐	๖๘.๔๒	๗๕.๔๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๑๐,๐๐๐	๓	๒๑๐,๐๐๐	๑	๕๙,๙๐๐	๑	๕๙,๙๐๐	๓๓.๓๓	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐	๑๙	๑,๖๖๕,๐๐๐	๓	๑๓๗,๒๙๐	๓	๑๓๗,๒๙๐	๑๕.๗๘	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง	๖	๖๓๐,๐๐๐	๕	๖๓๐,๐๐๐	๒	๒๒๘,๓๐๐	๒	๒๒๘,๓๐๐	๕๐.๐๐	๓๖.๒๔

รวมจำนวนทั้งสิ้น	๔๗	๘,๙๔๖,๕๐๐	๔๗	๘,๙๔๖,๕๐๐	๑๙	๕,๗๕๘,๔๙๐	๑๙	๕,๗๕๘,๔๙๐	๔๐.๔๓	๖๔.๓๗
------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	-------	-------

๔.ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไชยวานได้ดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากบ้านนายสุดใจนาคะอินทร์ไปที่ดินนายประสานนฤชาหมู๑๑
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุไปที่ดินนายสมยศดอนเหนือหมู๓
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากบ้านนางรัชฎาเพชรนาดีไปที่ดินนางลำไยเรไรหมูที่๘
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายนบ้านนายสมบัติทองทิพย์ไปที่น่านางล้นทมศรีลาวงศ์หมูที่๘
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากบ้านนายประจวบกล้าหาญไปที่ดินโรงงานน้ำตาลหมูที่๘
- ๖.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายหลังสภ.ไชยวานถึงบ้านอาจารย์สุดใจนาคะอินทร์หมูที่๑๑
- ๗.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนางเพลินจิตไปที่ดินนางประณีตขันธวิชัยหมูที่๑
- ๘.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนายสุพานิชทัฬหีไปที่นารตต.วิฑูรย์ทิพย์จักรหมูที่๘
- ๙.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่น่านายสมหมายชาบันโทไปที่น่านางบุญเลียบประสมศรีหมูที่๒
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคลล. จากประตูดัดโพธิทองไปที่น่านายเจริญบุญอภัยหมูที่๙
- ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากบ้านนายชานชัยกุมารถึงบ้านนางวิราวรรณใจกว้างหมูที่๓
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่น่านายยอดชายอุปพงษ์ไปที่น่านายบุญรอดใจทนหมูที่๑๗
- ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนายสุเวชไชยวานไปบ้านนายถวิลไชยวานหมูที่๑๒
- ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนางหนูพิมพ์มหาถึงที่ดินนายสินกิริยะหมูที่๑๗
- ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากหนองไชยวานถึงที่ดินนางบัวเงินขันธวิชัยหมูที่๑๑
- ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนางบุญเลียบประสมศรีไปที่นารตต.วิฑูรย์ทิพย์จักรหมูที่๑๑
- ๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่ดินนางประณีตขันธวิชัยถึงที่ดินนายยุทธนาขันธวิชัยหมูที่๑๒
- ๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากบ้านนายพรทิพย์ศรีลาวงศ์ไปบ้านนายสำนวนพันธ์ภาพสินธุ์หมูที่๑๑
- ๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคลล. สายจากที่น่านายบุญเลิศคำควรถึงที่น่านางอาภรณ์นามไทสงค์หมูที่๑๗

- ๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างวัดป่าสันติกาวัลด้านทิศเหนือถึงมุกทิตตะวันตกหมู่ที่๗
- ๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากที่นายนายสมศักดิ์ชาญหัตถกิจถึงที่นายนายราชันฉิมมาลาหมู่ที่๓
- ๒๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างรั้วโรงเรียนไชยวานวิทยาไปถึงปากกระโถนข้างหนองไชยวานหมู่ที่
- ๑๑๒๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพจันทร์ชะไปถึงบ้านนายขันติจันทร์ชะหมู่ที่๒
- ๒๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนร่มเกล้า๒ด้านทิศเหนือไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุหมู่ที่๗
- ๒๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอรเหง้าสุวรรณไปบ้านนายสมพงษ์ยังสมบัติหมู่ที่๓
- ๒๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับผิวดำไปบ้านนางสนั่นโคกจะหมู่ที่๘
- ๒๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสุษตทวิทรัพย์ไปบ้านนางนิกรกล้าหาญหมู่ที่๑๒
- ๒๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสดศรีจันทร์เขียวไปบ้านนายคมเพชรวิทรัพย์หมู่ที่๑๓
- ๒๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทองพูลแดงจันทิกไปที่ดินนายตามตรัยดาชาบันโทหมู่ที่๒

๕.สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
๒	การดำเนินงานไม่ ^๑ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งไม่	ควรดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจในเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและเพียงพอกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้น
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการเช่นเศรษฐกิจสังคม	หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลผลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการ

ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขอให้แจ้งเทศบาลตำบลไชยวานทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๕



(นายศิริทศสมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน