



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองโจด หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๙๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์สว่าง ตอนที่ ๑ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๒๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนพคุณ หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ ๑๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๓๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง กคน. อ.ไชยวาน หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๙๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๒๐ มกราคม ๖๖	๑๙ เมษายน ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ ตอนที่ ๑ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๑๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้าง โรงเรียนเพี้ยปู-หนองเรือ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๕๔,๘๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยใช้แอสฟัลติก คอนกรีตถนน ค่ายเสรี-เพี้ยปู หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๗๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๔ มีนาคม ๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่ดินนางทองวัน บุราณลือ ไป บ้านนางอุบลรัตน์ เครือจันทน์ หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๖๓,๘๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนางมยุรี ทิวทรัพย์ ไปบ้านนางพิสมัย บุญสอด หมู่ ๑๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๓๕,๗๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหนองเรือ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๒๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุลาลัย ขึ้นเชิง ไปที่นาบางยอด เนตรจันทร์ หมู่ ๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕๑,๑๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ไปที่ดินนายประสาน นนงาชา หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอรอนงค์ ชานันโท ไปบ้านนายจักรวรรดิ ศรีลาวงค์ หมู่ ๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๓๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๒๑ มกราคม ๖๖	๒๐ เมษายน ๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกัญญา ๔ ตอน ที่ ๒ หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๙,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งอรุณ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์สว่าง ตอน ที่ ๑ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๒๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุริยัน นามไธสงค์ ไป บ้านนายสมบุญ ภูมิรัตน์ หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนห้วยแล้ง หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๓,๗๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากวัดโรงเรียนเพี้ยเปือย-หนองเรือ ไป ที่นายแก้ว ระหวา หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๕๔,๘๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ ตอนที่ ๑ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๑๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตะวันลิ้นฟ้า ไปถนนหนองเครือ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๖๑,๓๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองดี ค้ำบอน ไปบ้าน นางทองมี ดอนกลาง หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรุ่งอรุณ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๓,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขภิบาล ๑๕ ตอนที่ ๑ หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๕๒,๙๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังดอนชีหมา หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๑,๖๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขอยสุขสวรรค์ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๓,๗๐๐	๗๓,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางศรีสมล บุญพันธ์ ไป บ้านนายคำรงค์ อรัญเสน หมู่ ๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๗๙,๙๐๐	๓๔๘,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางอุไรวรรณ ฤทธิมหา ไป บ้านนางสาวอารยา แสนขอนแก่น หมู่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔๒,๔๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายชีชาวาล รัฐจางวาง ไป บ้านนางคำพวง พรนิคม หมู่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑๔,๗๐๐	๑๐๘,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายจิตประสงค์ รัชจางวาง ไปบ้านนายจิตร ทวีทรัพย์ หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนางขวัญใจ สีทอง ไปบ้าน นายทองดี สมสิงห์ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายพิชัย อินทชัย ไปบ้านนายไสว จันธวิชัย หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๓,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนางคำดา ไชยวาน ไปที่ดินนายธีระชัย ศรีลาวงค์ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายจรูญ ฝิดดำ ไป บ้าน นางอรรวรา ทวีทรัพย์ หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗๔,๑๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายอุดม หัตถรินทร์ ไปบ้านนายสมนึก มุ่งคุณแสน หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ กรกฎาคม ๖๖
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๗๗๘	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐	๐	-	-
	รวม		๑๓,๐๓๙,๐๐๐	๑๒,๔๔๓,๐๗๘		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๒๑๕	๑๑ สิงหาคม ๖๖	๒๕ สิงหาคม ๖๖
๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ความไทย วิถีคน วิถีควาย	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๔	โครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๔๐๐,๐๐๐	๘๗,๒๑๕		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๐	๒๐ มกราคม ๖๖	๒๐ มกราคม ๖๖
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	-	--	-
๓	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๗,๐๘๐	๒๑,๔๖๒	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๔	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๖,๘๐๐	๑๕,๙๒๕	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๕	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๒๐๐	๙,๘๐๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๖	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๒๐๐	๑๔,๒๑๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖๕,๒๐๐	๒๔๔,๖๕๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๘	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน(อาหารกลางวันโรงเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕,๔๑๖,๙๔๘	๕,๒๖๑,๒๓๐	๓ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๙	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๐๒,๖๒๐	๑,๐๖๒,๗๒๐	๓ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๑๐	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒,๗๐๙,๕๒๕.๐๐	๒,๓๖๔,๔๓๓.๔๑	๑๗ พฤศจิกายน ๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๑๐๕	๑ ตุลาคม ๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๖๖
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๗๑	๑ เมษายน ๖๖	๒๐ เมษายน ๖๖
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๕๗๑	๑๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๙ พฤษภาคม ๖๖
๑๔	อุดหนุนงานประเพณีบุญสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๖๖	๔ พฤษภาคม ๖๖
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๙๐	๑๒ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๑๖	โครงการประชุมสัมพันธข้อมูลข่าวสารภายใน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๔,๙๗๒	๑๐ พฤศจิกายน ๖๖	๑๐ พฤศจิกายน ๖๖
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๑๖,๑๘๐	๑๑ เมษายน ๖๖	๑๗ เมษายน ๖๖
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุรพิษ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๑ พฤษภาคม ๖๖
๑๙	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และสัมผัสอาหาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๒๑ มิถุนายน ๖๖	๒๒ มิถุนายน ๖๖
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๕๗๑	๑๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๙ พฤษภาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๒๑	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๖๖	๒๖ กันยายน ๖๖
๒๒	โครงการจ้างงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๒๖,๑๘๐	๑๓ เมษายน ๖๖	๑๓ เมษายน ๖๖
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	๑๐,๘๘๗,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๓๐๖,๔๐๐	๒,๒๙๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๗	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ มกราคม ๖๖	๖ มกราคม ๖๖
๒๘	โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๒๙	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๒	หลักสูตรการจัดตั้ง โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาระชาชนและเยาวชน ด้านยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-
๓๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีประจำปี หุ่นศรีเมือง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๒๔,๘๐๕,๙๗๓.๐๐	๒๓,๗๒๖,๙๕๕.๔๑		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการคลองสวนน้ำใส	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๑,๑๒๐	๑๔ มิถุนายน ๖๖	๑๔ มิถุนายน ๖๖
๒	โครงการจัดการขยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓ มีนาคม ๖๖	๓ มีนาคม ๖๖
๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
๔	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน(PM ๒.๕)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๖๕,๐๐๐	๔๑,๑๒๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบล ไชยวาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๑๐		
	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๕,๕๙๕	๐	-	-
	โครงการออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการอบรมระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๔๘๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๑๐	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลไชยวาน ที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๒. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดการประชุมประชาคม
๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลไชยวานดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลไชยวาน จะบรรจุไว้ เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็้อยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไชยวานอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา



ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน ทราบ รวมตลอด ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศ ๕ และ ๖ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ไว้ต่อ สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลไชยวาน ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน