



ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน ทราบ รวมตลอด ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรрк ๕ และ ๖ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ไว้ต่อ สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลไชยวาน ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองโจด หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๙๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์สว่าง ตอนที่ ๑ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๒๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนพคุณ หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ ๑๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๓๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง กศน. อ.ไชยวาน หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๙๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๒๐ มกราคม ๖๖	๑๙ เมษายน ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ ตอนที่ ๑ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๑๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้าง โรงเรียนเพี้ยปู่-หนองเรือ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๕๔,๘๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยใช้แอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน ค่ายเสรี-เพี้ยปู่ หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๗๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๔ มีนาคม ๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่ดินนางทองวัน บุราณลือ ไป บ้านนางอุบลรัตน์ เครือจันทา หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๖๓,๘๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนางมยุรี ทวีทรัพย์ ไปบ้านนางพิสมัย บุญสอด หมู่ ๑๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๓๕,๗๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหนองเรือ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๒๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุลาวัลย์ ชั้นแข็ง ไปที่นางายอด เนตรจันทร์ หมู่ ๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕๑,๑๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ไปที่ดินนายประสาน นนถาชา หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอรอนงค์ ชานันโท ไปบ้านนายจักรวรรดิ ศรีลาวงค์ หมู่ ๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๗,๓๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๒๑ มกราคม ๖๖	๒๐ เมษายน ๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกาญจนา ๔ ตอนที่ ๒ หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๙,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งอรุณ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๔,๙๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์สว่าง ตอนที่ ๑ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๕,๒๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุริยัน นามโศงค์ ไป บ้านนายสมบูรณ์ มุรรัตน์ หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนห้วยแล้ง หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๓,๗๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๖ เมษายน ๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากรั้วโรงเรียนเพ็ญ-หนองเรือ ไป ที่นายแก้ว ระหวายหา หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๕๔,๘๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ ตอนที่ ๑ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๑,๑๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตะวันลับฟ้า ไปถนนหนองเครือ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๖๑,๓๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองดี คำบอน ไปบ้านนางทองมี ดอนกลาง หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรุ่งอรุณ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๓,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๖๖	๙ เมษายน ๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ๑๕ ตอนที่ ๑ หมู่ ๑๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๕๒,๙๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังดอนขี้หมา หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๑,๖๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุขสวรรค์ หมู่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๓,๗๐๐	๗๓,๐๐๐	๗ มกราคม ๖๖	๗ มีนาคม ๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางศวิสมล บุญจันทร์ ไปบ้านนายดำรงค์ อรัญเสน หมู่ ๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๗๙,๙๐๐	๓๔๘,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางอุไรวรรณ ฤทธิมหา ไปบ้านนางสาวอารยา แสนขอนแก่น หมู่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๔๒,๔๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายชัชวาล ภูจำจาง ไปบ้านนางคำพวง พรนิคม หมู่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑๔,๗๐๐	๑๐๘,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ ตุลาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๓๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายจิตประสงค์ รัฐจางวาง ไปบ้านนายวิจิตร ทวีทรัพย์ หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากที่ดินนางขวัญใจ สีทอง ไปบ้าน นายทองดี สมสิงห์ หมู่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากที่ดินนายพิชัย อินทชัย ไปบ้านนายไสว ชันธิชัย หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๓,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๑๓ มิถุนายน ๖๖	๑๑ สิงหาคม ๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากที่ดินนางคำตา ไชยวาน ไปที่ดินนายธีระชัย ศรีลาวงค์ หมู่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๓๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากที่ดินนายจารบุตร ผิดำ ไป บ้าน นางอรุณรา ทวีทรัพย์ หมู่ ๑๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗๔,๑๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑๗ มีนาคม ๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๖๖
๓๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากที่ดินนายอุดม หัสรินทร์ ไปบ้านนายสมนึก มุ่งคุณแสน หมู่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๖๖	๓๐ กรกฎาคม ๖๖
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๗๗๘	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐	๐	-	-
	รวม		๑๓,๐๓๙,๐๐๐	๑๒,๔๔๓,๐๗๘		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๒๑๕	๑๑ สิงหาคม ๖๖	๒๕ สิงหาคม ๖๖
๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ควายไทย วิถีคน วิถีควาย	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๔	โครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๔๐๐,๐๐๐	๘๗,๒๑๕		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๐	๒๐ มกราคม ๖๖	๒๐ มกราคม ๖๖
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	-	--	-
๓	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๗,๐๘๐	๒๑,๔๖๒	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๔	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๖,๘๐๐	๑๕,๙๒๕	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๕	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๒๐๐	๙,๘๐๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๖	ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๑,๒๐๐	๑๔,๒๑๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖๕,๒๐๐	๒๔๔,๖๕๐	๖ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๘	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน(อาหารกลางวันโรงเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕,๔๑๖,๙๔๘	๕,๒๖๑,๒๓๐	๓ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๙	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๐๒,๖๒๐	๑,๐๖๒,๗๒๐	๓ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๑๐	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒,๗๐๙,๕๒๕.๐๐	๒,๓๖๔,๔๑๓.๔๑	๑๗ พฤศจิกายน ๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๑๐๕	๑ ตุลาคม ๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๖๖
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๗๑	๑ เมษายน ๖๖	๒๐ เมษายน ๖๖
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๕๗๑	๑๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๙ พฤษภาคม ๖๖
๑๔	อุดหนุนงานประเพณีบุญสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๖๖	๔ พฤษภาคม ๖๖
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๙๐	๑๒ มิถุนายน ๖๖	๑๕ มิถุนายน ๖๖
๑๖	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาษี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๔,๙๗๒	๑๐ พฤศจิกายน ๖๖	๑๐ พฤศจิกายน ๖๖
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๑๖,๑๘๐	๑๑ เมษายน ๖๖	๑๗ เมษายน ๖๖
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๑ พฤษภาคม ๖๖
๑๙	โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และสัมผัสอาหาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๒๑ มิถุนายน ๖๖	๒๒ มิถุนายน ๖๖
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๕๗๑	๑๘ พฤษภาคม ๖๖	๑๙ พฤษภาคม ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๒๑	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๖๖	๒๖ กันยายน ๖๖
๒๒	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๒๖,๑๘๐	๑๓ เมษายน ๖๖	๑๓ เมษายน ๖๖
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	๑๐,๘๘๗,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒,๓๐๖,๔๐๐	๒,๒๙๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๕	๓๐ กันยายน ๖๖
๒๗	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ มกราคม ๖๖	๖ มกราคม ๖๖
๒๘	โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๒๙	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ด้านยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-
๓๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีประจำปี ท้องถิ่นเมือง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๒๔,๘๐๕,๙๗๓.๐๐	๒๓,๗๒๖,๙๙๕.๔๑		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการคลองสายน้ำใส	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๑,๑๒๐	๑๔ มิถุนายน ๖๖	๑๔ มิถุนายน ๖๖
๒	โครงการจัดการขยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓ มีนาคม ๖๖	๓ มีนาคม ๖๖
๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
๔	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน(PM ๒.๕)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๖๕,๐๐๐	๔๑,๑๒๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุด
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยวาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๑๐		
	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๕,๕๙๕	๐	-	-
	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	โครงการอบรมระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
	รวม		๔๘๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๑๐	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่เทศบาลตำบลไชยวานได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสมงบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่ง ดำเนินการจัดสรร แต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/ สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงาน เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส